

Zeitraum: 14.07.2015 - 20.12.2015

Datum: 15.07.2015

Nr.:	Name:	Start:	Ende:		Juli 2015							August 2015							September 2015							Oktober 2015							November 2015							Dezember 2015														
					29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																												
1	Grobzeitenplan	14.01.2015	20.11.2015	211 AT	Grobzeitenplan																																																	
1.1	Bauantragsplanung	14.01.2015	02.02.2015	14 AT																																																		
1.2	Bearbeitungszeit Bauaufsicht	03.02.2015	23.04.2015	80 KT																																																		
1.3	Vorlauf	03.02.2015	24.03.2015	50 KT																																																		
1.4	Ausführungsplanung	21.02.2015	24.03.2015	32 KT																																																		
1.5	Ausschreibung	25.03.2015	17.04.2015	16 AT																																																		
1.6	Prüfung LV AG	20.04.2015	24.04.2015	5 AT																																																		
1.7	LV Änderungen / Versand	27.04.2015	04.05.2015	5 AT																																																		
1.8	Angebotserstellung Firmen	05.05.2015	22.05.2015	13 AT																																																		
1.9	LV-Auswertung / Vergabevorschläge	26.05.2015	05.06.2015	8 AT																																																		
1.10	Auftragsvergaben	06.06.2015	26.06.2015	21 KT																																																		
1.11	Vorlauf AN	27.06.2015	24.07.2015	28 KT	Vorlauf AN																																																	
1.12	Baubeginn	27.07.2015			Baubeginn																																																	
1.13	Rohbau/Abbrucharbeiten (ohne Feuerwehr)	28.07.2015	31.08.2015	35 KT	Rohbau/Abbrucharbeiten (ohne Feuerwehr)																																																	
1.14	Innenausbau	12.09.2015	20.11.2015	70 KT	Innenausbau																																																	
2	Bauzeitenplan	28.07.2015	19.06.2016	131 AT																																																		
2.1	Abbrucharbeiten	28.07.2015	03.08.2015	5 AT	Abbrucharbeiten																																																	
2.2	Rohbauarbeiten	04.08.2015	20.08.2015	14 AT	Rohbauarbeiten																																																	
2.3	Innenputzsanierung + Bautrocknung	21.08.2015	11.09.2015	16 AT	Innenputzsanierung + Bautrocknung																																																	
2.4	Trockenbauarbeiten	31.08.2015	11.09.2015	10 AT	Trockenbauarbeiten																																																	
2.5	Rohinstallation Hz/San	07.09.2015	15.09.2015	7 AT	Rohinstallation Hz/San																																																	
2.6	Rohinstallation Elektro	07.09.2015	15.09.2015	7 AT	Rohinstallation Elektro																																																	
2.7	Fenster/Türen (vorbehalt. Lieferzeiten)	14.09.2015	23.09.2015	8 AT	Fenster/Türen (vorbehalt. Lieferzeiten)																																																	
2.8	Schreinerarb. Sonst.	14.09.2015	23.09.2015	8 AT	Schreinerarb. Sonst.																																																	
2.9	Fliesenarbeiten EG Flur	24.09.2015	02.10.2015	7 AT	Fliesenarbeiten EG Flur																																																	
2.10	Fliesenarbeiten WC	05.10.2015	16.10.2015	10 AT	Fliesenarbeiten WC																																																	
2.11	Fertiginstallation Hz/San	19.10.2015	23.10.2015	5 AT	Fertiginstallation Hz/San																																																	
2.12	WC-Trennwände	19.10.2015	21.10.2015	3 AT	WC-Trennwände																																																	
2.13	Durchbrüche neue Eingangstür und Fenster OG	19.10.2015	22.10.2015	4 AT	Durchbrüche neue Eingangstür und Fenster OG																																																	
2.14	neues Fenster OG / Tür EG (abh. Abbruch Fw !)	30.10.2015	02.11.2015	4 AT	neues Fenster OG / Tür EG (abh. Abbruch Fw !)																																																	
2.15	Fliesenarbeiten Rest EG an neuer Eingangstür	03.11.2015	05.11.2015	3 AT	Fliesenarbeiten Rest EG an neuer Eingangstür																																																	
2.16	Malerarbeiten Saal OG	14.09.2015	22.09.2015	7 AT	Malerarbeiten Saal OG																																																	
2.17	Malerarbeiten Treppenraum / Flure	05.10.2015	13.10.2015	7 AT	Malerarbeiten Treppenraum / Flure																																																	
2.18	Malerarbeiten MZR und WC's	14.10.2015	27.10.2015	10 AT	Malerarbeiten MZR und WC's																																																	
2.19	Rest Malerarbeiten innen	03.11.2015	04.11.2015	2 AT	Rest Malerarbeiten innen																																																	
2.20	Fertiginstallation Elektro	28.10.2015	31.10.2015	4 AT	Fertiginstallation Elektro																																																	
2.21	Bodenbelag Mehrzweckraum EG	05.10.2015	09.10.2015	5 AT	Bodenbelag Mehrzweckraum EG																																																	
2.22	Fertigstellung Feuerwehr neu	05.10.2015			Fertigstellung Feuerwehr neu																																																	
2.23	Umzug Feuerwehr	06.10.2015	19.10.2015	14 KT	Umzug Feuerwehr																																																	
2.24	Abbruch Feuerwehrgerätehaus	20.10.2015	09.11.2015	21 KT	Abbruch Feuerwehrgerätehaus																																																	
2.25	Gerüst, Dach, Fassade	04.04.2016	09.05.2016	36 KT																																																		
2.26	Gerüstarbeiten	04.04.2016	07.04.2016	4 AT																																																		
2.27	Dachreparaturen	08.04.2016	21.04.2016	10 AT																																																		
2.28	Schädlingsbekämpfung Dachstuhl	08.04.2016	12.04.2016	3 AT																																																		
2.29	Werksteinarbeiten	08.04.2016	18.04.2016	7 AT																																																		
2.30	Zimmerarbeiten	08.04.2016	18.04.2016	7 AT																																																		
2.31	Malerarbeiten Fassade	08.04.2016	09.05.2016	21 AT																																																		
2.32	Putz-/Malerarbeiten Sockelbereich	06.05.2016	13.05.2016	6 AT																																																		
2.33	Aussenanlagen Dorfplatz (externe Planung)	01.04.2016	19.06.2016	80 KT																																																		